

**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**  
**Коллегия Департамента физической культуры и спорта**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06 июня 2013 г.

№ 16

г. Ханты-Мансийск

О ходе строительства объектов спорта  
в рамках целевой программы  
«Развитие физической культуры и спорта  
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

Заслушав на расширенном заседании коллегии Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию начальника отдела физического воспитания населения и межведомственных целевых программ управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Губкина Игоря Васильевича «О ходе строительства объектов спорта в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

**КОЛЛЕГИЯ ПОСТАНОВИЛА:**

1. Информацию о ходе строительства объектов спорта в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (прилагается) принять к сведению.

2. Рекомендовать органам управления физической культуры и спорта муниципальных образований автономного округа, на территории которых ведется строительство спортивных объектов:

- осуществлять взаимодействие с государственными заказчиками по строительству спортивных объектов в части своевременного выполнения графика производства работ;

- ежемесячно до 1 числа следующим за отчетным периодом предоставлять в адрес Депспорта Югры отчет в виде сетевого графика по освоению выделенных денежных средств из бюджета автономного округа и муниципального образования и указания конъюнктурного обзора готовности объекта капитального строительства;

- своевременно доводить до сведения Депспорта Югры (отдел физического воспитания населения и межведомственных целевых программ управления государственной политики в области физической культуры и спорта (Губкин И.В.)) о невозможности и причинах неисполнения обязательств по освоению денежных средств, предусмотренных целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годов и на период до 2015 года».

3. Направить данное постановление в адрес глав муниципальных образований автономного округа.

Председатель коллегии

Е.Л. Редькин

**Информация о ходе строительства объектов спорта  
в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта  
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  
на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»**

В рамках Программы в 2013 году на территориях муниципальных образований автономного округа ведется строительство 10 объектов спорта. Финансовые средства автономного округа на реализацию данных мероприятий предусмотрены в размере 852 799,0 тыс. рублей и в размере 46 670,2 тыс. рублей из средств муниципальных образований, также предусмотрены средства юридических организаций (ОАО "НК "Роснефть" ОАО "НК "ЛУКОЙЛ") в размере 540 520,0 тыс. рублей.

Наиболее крупные объекты:

**1. «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом» город Югорск:** низкие темпы строительства объекта по причине несвоевременного выполнения строительных и монтажных работ подрядной организацией. Сдача объекта в эксплуатацию согласно заключенному контракту была запланирована на июль 2010 года. До настоящего времени работы не завершены. Общий процент готовности объекта составляет 65%.

**2. «Спортивный центр с универсальным игровым залом и спортивными плоскостными сооружениями» город Мегион:** низкие темпы строительства объекта по причине обремененности существующими постройками в зоне строительства объекта. В связи с тем, что администрацией муниципального образования город Мегион до настоящего времени данная проблема не решена, существует большая вероятность срыва сроков сдачи в эксплуатацию данного объекта, запланированного на сентябрь 2013 года.

**3. «Спортивный комплекс «Олимп» 2-я очередь. Игровой зал» город Мегион:** низкие темпы строительства объекта по причине несвоевременного выполнения строительных и монтажных работ подрядной организацией. Сдача объекта в эксплуатацию согласно заключенному контракту была запланирована на декабрь 2012 года. До настоящего времени работы не завершены. Общий процент готовности объекта составляет 80%. Планируемый срок сдачи объекта - июнь 2013 года.

**4. «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном» пгт. Мортка Кондинского района:** строительство объекта ведется с 2007 года. По ряду причин было расторгнуто два муниципальных контракта на строительство данного объекта. Учитывая продолжительность строительства, а также возникших дополнительных работ, стоимость работ возросла ориентировочно на 350 млн. рублей. В настоящий момент работы ведутся согласно графика производства работ, планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию согласно заключенному контракту сентябрь 2013 года.

**5. «Крытый хоккейный корт» п. И грим Березовского района:** строительство объекта начато в декабре 2006 года. Согласно условиям контракта, ввод объекта в эксплуатацию планировался в 3-ем квартале 2008 года. В процессе строительства подрядчиком были допущены отклонения от проекта, повлекшие за собой необходимость в корректировке проектной документации и прохождения повторной государственной экспертизы. В 2012 году запланированные проектные работы не были завершены и, как следствие, муниципальный контракт на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту не был заключен. Причиной не выполнения данного мероприятия является низкий профессиональный уровень проектной подрядной организации ООО «ТюменьСтройПроектБизнес», выполняющей корректировку проектной документации по данному объекту, а также некачественной работы проводимой со стороны муниципального заказчика в лице «УКСиР» администрации Березовского района. В настоящее время ПСД находится на прохождении государственной экспертизы, планируемый срок получения положительного заключения - май 2013 года.

**6. «Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом» п. Нижнесорттымский Сургутского района:** низкие темпы строительства объекта по причине несвоевременного выполнения строительных и монтажных работ подрядной организацией. Сдача объекта в эксплуатацию согласно заключенному контракту была запланирована на январь 2012 года. До настоящего времени работы не завершены. Общий процент готовности объекта составляет 83%. Планируемый срок сдачи объекта - июль 2013 года.

В 2013 году запланировано начало строительства 4 объектов спорта:

1. Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района;
2. Городской стадион в г. Советский (3-я очередь). Крытый каток с искусственным льдом в г. Советский;
3. Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Мегион;
4. Региональный центр единоборств, г. Ханты-Мансийске».

В 2013 году предусмотрены средства на корректировку проектной документации по объекту: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте».

Также в 2013 году планируются к сдаче в эксплуатацию следующие объекты спорта:

- Спортивное сооружение открытого типа в границах улиц Свердлова-Рознина-Калинина-Пионерская в г. Ханты-Мансийске;
- Модульная лыжная база п. Усть-Юган Нефтеюганский район;
- Модульная лыжная база пгт. Талинка Октябрьский район;
- Модульная лыжная база в г. Нягань;
- Модульная лыжная база в г. Пыть-Ях.

В 2013 году ведутся проектные работы по объектам «Керлинг-центр, г. Сургут» и «Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут», начало строительство объектов 2014 год.

В рамках реализации Проекта ЦИК «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» в 2013 году на объект «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Югорск» планируется поставка 2 комплектов спортивного оборудования для спортивного зала и бассейна на общую стоимость 26 200 тыс. рублей.

В рамках реализации областной целевой программы «Сотрудничество» выполняются проектные и изыскательские работы по объектам «Центр зимних видов спорта. Обеспечение инженерной инфраструктурой горнолыжного комплекса в г. Ханты-Мансийске» и «Лыжный тренировочный тоннель, г. Ханты-Мансийск».